

**DANCERT****TEKNOLOGISK INSTITUT**

Dancert A/S
Gregersensvej 1
2630 Taastrup
Tlf. +45 72202160
info@dancert.dk
www.dancert.dk
CVR nr. DK-29512094

Verifikationsattest

BEK nr 1988 af 09/12/2020 §15

Nr. DAN-25-BEK1988-2106

Dancert attesterer herved at konstruktionen for

BMR Station - Lykkeslund Bioenergi, serie nr. SN2501 2429

Leveret af:

MS-Flowtechnic ApS

Engelsholmvej 33 A
8940 Randers NV

Med følgende enhedsnummer

2501 2429

er i overensstemmelse med konstruktionskravene i

BEK nr 1988 af 09/12/2020 Bekendtgørelse om sikkerhedsbestemmelser for naturgasanlæg og bionaturgasanlæg efter lov om arbejdsmiljø

Overensstemmelsen er vurderet ved de bedømmelsesaktiviteter, der er beskrevet i Dancerts supplerende bestemmelser for produktcertificering for det aktuelle produktområde.

Certifikatet er gyldigt fra 25-11-2025 og vil forblive gyldigt, så længe produktet eller produktbetingelser ikke ændres signifikant.

Certifikatets gyldighed kan verificeres ved henvendelse til Dancert A/S

Certifikatet blev udstedt første gang 25-11-2025

Dancert, Lars Bennedsen, Administrerende Direktør



Bilag til verifikationsattest DAN-25-BEK1988-2106

Beskrivelse af udstyr / Equipment information:

Beskrivelse <i>Description</i>	BMR Station - Lykkeslund Bioenergi
Serie nr. <i>Serial no.</i>	2501 2429
Tegningsnr. / rev. <i>Drawing no. / rev.</i>	2501-2429-GG-1201 rev. 1 af 18.02.2025
Fremstillingsår <i>Year of manufacture</i>	2025

Design information	Inlet	Outlet	[unit]
Max. tryk (PS) <i>Max. pressure (PS)</i>	7	7	Bar(g)
Min./Max. temperatur (TS) <i>Min./Max. temperature (TS)</i>	-20/50	-20/50	°C
Nominal Diameter (DN) <i>Nominal Diameter (DN)</i>	100	100	-
Fluida gruppe <i>Fluid Group</i>	I	I	I / II
Prøvningstryk (PT) <i>Test pressure (PT)</i>	8,03	8,03	Bar(g)

Design / Review	Vurdering / Evaluation
Konstruktion, Materialer, designdata	I overensstemmelse
Beregninger og styrkemæssige vurderinger	I overensstemmelse
Endelige sammenføjninger (WPS/WPQR)	I overensstemmelse

Bemærkninger / Remarks

Sikkerhedsanordninger indgår ikke i enheden, da denne er beregnet for indbygning i et større anlæg. Sikkerhedsanordninger, der sikrer denne enhed mod overtryk, skal forefindes i anlægget.

Revisioner af verifikationsattest

Project No.	Beskrivelse / Description	Revision No.	INT.	Date
3000538-03	Første godkendelse	00	ATFY	19.11.2025

The appendix is not publicly available on www.dancert.com